

整理番号	地区名	事業名	全体事業計画						H29年度 予定		H29年度 実績		備考					
			漁場名	実施場所	対象生物	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容	事業費 (千円)	事業内容	事業費 (千円)						
1	噴火湾周辺	水産環境整備 (特定)	豊浦	虻田郡 豊浦町地先	ハタハタ、ソイ類、アイナメ	着定基質（産卵藻場）設置 1.2ha	H28 ～ H29	125	A=9,968m <sup>2</sup> アルガベース製作・運搬・ 据付317基	90,504	A=9,968m <sup>2</sup> アルガベース製作・運搬・ 据付317基	90,526	進捗率 83%					
2			室蘭沖	室蘭市沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 42,000空m <sup>3</sup>	H27 ～ R3	878	(H28補正予算) 魚礁 2,420.75空m <sup>3</sup> 魚礁工 115個（円筒型魚礁）	59,508	(H28補正予算) 魚礁 2,526.00空m <sup>3</sup> 魚礁工 120個（円筒型魚礁）	61,938	進捗率 29%					
3									魚礁 2,147.10空m <sup>3</sup> 魚礁工 102個（円筒型魚礁）	52,704	魚礁 2,231.30空m <sup>3</sup> 魚礁工 106個（円筒型魚礁）	54,734						
4			虎杖浜沖	白老郡 白老町沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 42,000空m <sup>3</sup>	H27 ～ R3	883	881	生物調査 一式	7,808	生物調査 一式	7,808	進捗率 100%				
5															(H28補正予算) 魚礁 2,331.60空m <sup>3</sup> 魚礁工 72個（円筒型魚礁） 1基（スリスターリフ）	60,210	(H28補正予算) 魚礁 2,394.75空m <sup>3</sup> 魚礁工 75個（円筒型魚礁） 1基（スリスターリフ）	61,798
6															魚礁 2,394.75空m <sup>3</sup> 魚礁工 75個（円筒型魚礁） 1基（スリスターリフ）	62,208	魚礁 2,500.00空m <sup>3</sup> 魚礁工 80個（円筒型魚礁） 1基（スリスターリフ）	64,930
7	北海道 太平洋西部	水産環境整備 (特定)	苫小牧沖	苫小牧市 沖合	カレイ、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 タコ、ホッケ、アイナメ	魚礁設置 42,000空m <sup>3</sup>	H24 ～ R1	881	生物調査 一式	7,808	生物調査 一式	7,808	進捗率 100%					
8			苫小牧中央	苫小牧市 沖合	カレイ、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 タコ、ホッケ、アイナメ	魚礁設置 21,000空m <sup>3</sup>	H29 ～ R3	420	魚礁 1,952.70空m <sup>3</sup> 魚礁工 54個（円筒型魚礁） 1基（スリスターリフ） 施工管理 一式	50,166	魚礁 2,226.35空m <sup>3</sup> 魚礁工 67個（円筒型魚礁） 1基（スリスターリフ） 施工管理 一式	57,013	進捗率 11%					
9			鶴川厚真	勇払郡 むかわ町沖合	ミスダコ	着定基質（産卵礁）設置 10ha	H27 ～ H29	234	産卵礁 2.3ha 産卵礁工 230基 （オトム2段積み産卵礁） 施工管理 一式	55,598	産卵礁 2.3ha 産卵礁工 230基 （オトム2段積み産卵礁） 施工管理 一式	55,642	進捗率 100%					