

整理番号	地区名	事業名	全体事業計画						H24年度 予定		H24年度 実績		備考
			漁場名	実施場所	対象生物	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容	事業費 (千円)	事業内容	事業費 (千円)	
1	噴火湾周辺	水産環境整備 (特定)	イタンキ藻場	室蘭市地先	ハタハタ、ソイ類、アイナメ	着定基質（産卵藻場）設置 1.2ha	H24 ～ H26	132	A=6,240㎡ アルガベース製作・運搬・ 据付315基 海中観察 一式	63,373	A=6,240㎡ アルガベース製作・運搬・ 据付315基 海中観察 一式	63,415	進捗率 52%
2			登別沖	登別市沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 14,000空m3	H24 ～ H29	286	魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（スリ-スリ-フ）	61,215	魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（スリ-スリ-フ）	61,215	進捗率 25%
3			白老沖	白老郡 白老町沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 14,000空m3	H24 ～ H26	262	魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（スリ-スリ-フ）	63,420	魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（スリ-スリ-フ）	63,420	進捗率 25%
4	北海道 太平洋西部	水産環境整備 (特定)	苫小牧沖	苫小牧市 沖合	カレイ、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 タコ、ホッケ、アイナメ	魚礁設置 42,000空m3	H24 ～ R1	881	魚礁 8,621.85空m3 魚礁工 177個（円筒型魚礁） 6基（スリ-スリ-フ）	156,240	魚礁 8,621.85空m3 魚礁工 177個（円筒型魚礁） 6基（スリ-スリ-フ）	156,240	進捗率 21%