

○ 道が実施する開発公共事業等に関する説明

平成 30 年度 水産基盤整備事業（漁場）の内容

整理 番号	地区名	事業名	全体事業計画						H30年度 予定		H30年度 実績		備考
			漁場名	実施場所	対象生物	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容	事業費 (千円)	事業内容	事業費 (千円)	
1	噴火湾周辺	水産環境整備 (特定)	豊浦	虻田郡 豊浦町地先	ハタハタ、ソイ類、アイナメ	着定基質（産卵藻場）設置 1.2ha	H28 ～ H29	125	生物調査 一式	10,584	生物調査 一式	10,584	進捗率 100%
2	噴火湾周辺		室蘭沖	室蘭市沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 42,000空m3	H27 ～ R3	878	魚礁 3,999.50空m3 魚礁工 190個（円筒型魚礁）	97,146	魚礁 3,999.50空m3 魚礁工 190個（円筒型魚礁）	97,146	（ゼロ国） 進捗率 39%
3	噴火湾周辺		虎杖浜沖	白老郡 白老町沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 42,000空m3	H27 ～ R3	883	魚礁 3,837.30空m3 魚礁工 66個（円筒型魚礁） 3基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌﾞ）	98,496	魚礁 4,005.70空m3 魚礁工 74個（円筒型魚礁） 3基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌﾞ）	102,740	進捗率 36%
4	北海道 太平洋西部	水産環境整備 (特定)	苫小牧沖	苫小牧市 沖合	カレイ、ソイ類、スケトウダラ、タラ、タ コ、ホッケ、アイナメ	魚礁設置 42,000空m3	H24 ～ R1	881	生物調査 一式	15,844	生物調査 一式	15,844	進捗率 100%
5	北海道 太平洋西部		苫小牧中央	苫小牧市 沖合	カレイ、ソイ類、スケトウダラ、タラ、タ コ、ホッケ、アイナメ	魚礁設置 21,000空m3	H29 ～ R3	420	魚礁 3,358.10空m3 魚礁工 82個（円筒型魚礁） 2基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌﾞ） 施工管理 一式	85,169	魚礁 3,568.60空m3 魚礁工 92個（円筒型魚礁） 2基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌﾞ） 施工管理 一式	90,407	進捗率 28%