

平成 31 年度（令和元年度）水産基盤整備事業（漁場）の内容

整理番号	地区名	事業名	全体事業計画						R元年度 予定		R元年度 実績		備考
			漁場名	実施場所	対象生物	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容	事業費 (千円)	事業内容	事業費 (千円)	
1	噴火湾周辺	水産環境整備 (特定)	室蘭沖	室蘭市沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 42,000空m3	H27 ~ R3	878	魚礁 5,494.05空m3 魚礁工 261個（円筒型魚礁）	141,790	魚礁 5,557.20空m3 魚礁工 264個（円筒型魚礁）	144,650	進捗率 52%
2	噴火湾周辺		虎杖浜沖	白老郡 白老町沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 42,000空m3	H27 ~ R3	883	魚礁 3,252.85空m3 魚礁工 77個（円筒型魚礁） 2基（スリスターフ）	92,730	魚礁 3,358.10空m3 魚礁工 82個（円筒型魚礁） 2基（スリスターフ）	95,546	進捗率 44%
3	北海道 太平洋西部	水産環境整備 (特定)	苫小牧沖	苫小牧市 沖合	カレイ、ソイ類、スケトウダラ、タラ、タコ、ホッケ、アイナメ	魚礁設置 42,000空m3	H24 ~ R1	881	生物調査 一式	8,075	生物調査 一式	8075.1	進捗率 100%
4	北海道 太平洋西部		苫小牧中央	苫小牧市 沖合	カレイ、ソイ類、スケトウダラ、タラ、タコ、ホッケ、アイナメ	魚礁設置 21,000空m3	H29 ~ R3	420	魚礁 4,952.95空m3 魚礁工 119個（円筒型魚礁） 3基（スリスターフ） 施工管理 一式	134,805	魚礁 5,142.40空m3 魚礁工 128個（円筒型魚礁） 3基（スリスターフ） 施工管理 一式	139,667	進捗率 52%
5	北海道 太平洋西部		苫小牧南	苫小牧市 沖合	ミスダコ	着定基質（産卵礁）設置 10ha	R1 ~ R3	200	産卵礁 17,900㎡ 産卵礁工 179基（オクトム）	48,257	産卵礁 18,800㎡ 産卵礁工 188基（オクトム）	50,435	進捗率 19%