

整理番号	地区名	事業名	全体事業計画					H25年度 予定		H25年度 実績		備考	
			漁場名	実施場所	対象生物	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容	事業費 (千円)	事業内容		事業費 (千円)
1	噴火湾周辺	水産環境整備 (特定)	イタンキ藻場	室蘭市地先	ハタハタ、ソイ類、アイナメ	着定基質（産卵藻場）設置 1.2ha	H24 ～ H26	132	(H24補正予算) A=3,840㎡ アルガベース製作・運搬・ 据付188基 海中観察 一式	43,529	(H24補正予算) A=3,840㎡ アルガベース製作・運搬・ 据付188基 海中観察 一式	43,392	進捗率 84%
2			登別沖	登別市沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タ ラ、ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 14,000空m3	H24 ～ H29	286	(H24補正予算) 魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）	62,160	(H24補正予算) 魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）	62,160	進捗率 75%
3									魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）	62,223	魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）	62,265	
4			白老沖	白老郡 白老町沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タ ラ、ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 14,000空m3	H24 ～ H26	262	(H24補正予算) 魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）	64,995	(H24補正予算) 魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）	64,995	進捗率 75%
5									魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）	65,310	魚礁 3,264.00空m3 魚礁工 4基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）	65,363	
6	北海道 太平洋西部	水産環境整備 (特定)	苫小牧沖	苫小牧市 沖合	カレイ、ソイ類、スケトウダラ、タ ラ、ホッケ、アイナメ	魚礁設置 42,000空m3	H24 ～ R1	881	魚礁 12,179.30空m3 魚礁工 346個（円筒型魚礁） 6基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）	231,735	魚礁 12,347.70空m3 魚礁工 354個（円筒型魚礁） 6基（ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）	235,127	進捗率 50%