

整理 番号	地区名	事業名	全体事業計画					H27年度 予定		H27年度 実績		備考	
			漁場名	実施場所	対象生物	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容	事業費 (千円)	事業内容		事業費 (千円)
1	噴火湾周辺	水産環境整備 (特定)	室蘭沖	室蘭市沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 42,000空m3	H27 ~ R3	878	魚礁 4,146.85空m3 魚礁工 197個 (円筒型魚礁)	92,016	魚礁 4,483.65空m3 魚礁工 213個 (円筒型魚礁)	99,360	進捗率 11%
2			登別沖	登別市沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 14,000空m3	H24 ~ H29	286	生物調査 一式	16,189	生物調査 一式	16,189	進捗率 100%
3			虎杖浜沖	白老郡 白老町沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 42,000空m3	H27 ~ R3	883	魚礁 3,668.90空m3 魚礁工 58個 (円筒型魚礁) 3基 (スリ-スターフ)	82,080	魚礁 3,921.50空m3 魚礁工 70個 (円筒型魚礁) 3基 (スリ-スターフ)	87,988	進捗率 9%
4	北海道 太平洋西部	水産環境整備 (特定)	苫小牧沖	苫小牧市 沖合	カレイ、ソイ類、スケトウダラ、タラ、タコ、ホッケ、アイナメ	魚礁設置 42,000空m3	H24 ~ R1	881	(H26補正予算) 魚礁 3,963.60空m3 魚礁工 72個 (円筒型魚礁) 3基 (スリ-スターフ) 施工管理 一式	84,661	(H26補正予算) 魚礁 4,489.85空m3 魚礁工 97個 (円筒型魚礁) 3基 (スリ-スターフ) 施工管理 一式	96,185	進捗率 88%
5			鶴川厚真	勇払郡 むかわ町沖合	ミズダコ	着定基質 (産卵礁) 設置 10ha	H27 ~ H29	234	産卵礁 4.8ha 産卵礁工 480基 (オトΔ2段積み産卵礁) 施工管理 一式	104,350	産卵礁 5.1ha 産卵礁工 510基 (オトΔ2段積み産卵礁) 施工管理 一式	110,516	進捗率 51%