

整理 番号	地区名	事業名	全体事業計画						H28年度 予定		H28年度 実績		備考
			漁場名	実施場所	対象生物	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容	事業費 (千円)	事業内容	事業費 (千円)	
1	噴火湾周辺	水産環境整備 (特定)	豊浦	虻田郡 豊浦町地先	ハタハタ、ソイ類、アイナメ	着定基質（産卵藻場）設置 1.2ha	H28 ～ H29	125	新線測量、砂層厚調査 一式 波浪推算構造物設計 一式	4,836	新線測量、砂層厚調査 一式 波浪推算構造物設計 一式	4,836	進捗率 0%
2			室蘭沖	室蘭市沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 42,000空m3	H27 ～ R3	878	魚礁 2,673.35空m3 魚礁工 127個（円筒型魚礁）	64,800	魚礁 2,904.90空m3 魚礁工 138個（円筒型魚礁）	70,276	進捗率 18%
3			登別沖	登別市沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 14,000空m3	H24 ～ H29	286	生物調査 一式	12,506	生物調査 一式	12,506	進捗率 100%
4			虎杖浜沖	白老郡 白老町沖合	カレイ類、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 ホッケ、アイナメ、タコ	魚礁設置 42,000空m3	H27 ～ R3	883	魚礁 2,457.90空m3 魚礁工 78個（円筒型魚礁） 1基（スリスターフ）	60,480	魚礁 2,457.90空m3 魚礁工 78個（円筒型魚礁） 1基（スリスターフ）	60,523	進捗率 15%
5	北海道 太平洋西部	水産環境整備 (特定)	苫小牧沖	苫小牧市 沖合	カレイ、ソイ類、スケトウダラ、タラ、 タコ、ホッケ、アイナメ	魚礁設置 42,000空m3	H24 ～ R1	881	魚礁 4,931.90空m3 魚礁工 118個（円筒型魚礁） 3基（スリスターフ） 施工管理 一式	111,942	魚礁 4,931.90空m3 魚礁工 118個（円筒型魚礁） 3基（スリスターフ） 施工管理 一式	111,985	進捗率 100%
6			鶴川厚真	勇払郡 むかわ町沖合	ミズダコ	着定基質（産卵礁）設置 10ha	H27 ～ H29	234	産卵礁 2.3ha 産卵礁工 230基 （オトΔ2段積み産卵礁） 施工管理 一式	56,808	産卵礁 2.6ha 産卵礁工 260基 （オトΔ2段積み産卵礁） 施工管理 一式	63,688	進捗率 77%