○道が実施する開発公共事業等に関する説明

胆振総合振興局

令和4年度(2022年度)水産基盤整備事業(漁場)の内容

令和5年(2023年)12月25日　更新

| 整理番号 | 地区名 | 事業名 | 全体事業計画 | | | | | | 令和4年度　予定 | | 令和4年度　実績 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 漁場名 | 実施場所 | 対象生物 | 事業内容 | 事業期間 | 全体事業費(百万円) | 事業内容 | 事業費(千円) | 事業内容 | 事業費(千円) | |
| 1 | 噴火湾周辺 | 水産環境整備(特定) | 室蘭沖 | 室蘭市沖合 | ｶﾚｲ類、ｿｲ類、ｽｹﾄｳﾀﾞﾗ、ﾀﾗ、ﾎｯｹ、ｱｲﾅﾒ、ﾀｺ | 魚礁設置28,000空m3 | H27～R3 | 1,424 | 魚礁 6,399.20空m3<br>魚礁工 304個(円筒型魚礁)<br>施工管理一式 | 21,280 | 魚礁 6,988.60空m3<br>魚礁工 332個(円筒型魚礁)<br>施工管理一式 | 196,658 | 進捗率100.0% |
| 2 | 噴火湾周辺 | 水産環境整備(特定) | 虎杖浜沖 | 白老郡白老町沖合 | ｶﾚｲ類、ｿｲ類、ｽｹﾄｳﾀﾞﾗ、ﾀﾗ、ﾎｯｹ、ｱｲﾅﾒ、ﾀｺ | 魚礁設置56,000空m3 | H27～R3 | 883 | 魚礁 12,216.45空m3<br>魚礁工 309個(円筒型魚礁)<br>魚礁工 7基(ｽﾘｰｽﾀｰ)<br>施工管理二式 | 366,720 | 魚礁 12,216.45空m3<br>魚礁工 309個(円筒型魚礁)<br>魚礁工 7基(ｽﾘｰｽﾀｰ)<br>施工管理二式 | 356,620 | 進捗率100.0% |
| 3 | 北海道太平洋西部 | 水産環境整備(特定) | 苫小牧勇払沖 | 苫小牧市沖合 | ｶﾚｲ類、ｿｲ類、ｽｹﾄｳﾀﾞﾗ、ﾀﾗ、ﾎｯｹ、ｱｲﾅﾒ、ﾀｺ | 魚礁設置56,000空m3 | R4～R13 | 1,660 | 魚礁 2,768.70空m3<br>魚礁工 54個(円筒型魚礁)<br>魚礁工 2基(ｽﾘｰｽﾀｰ)<br>施工管理一式 | 90,000 | 魚礁 2,768.70空m3<br>魚礁工 54個(円筒型魚礁)<br>魚礁工 2基(ｽﾘｰｽﾀｰ)<br>施工管理一式 | 85,580 | 進捗率5.0% |
| 4 | 北海道太平洋西部 | 水産環境整備(特定) | 苫小牧勇払 | 苫小牧市沖合 | ｶﾚｲ類、ｿｲ類、ｽｹﾄｳﾀﾞﾗ、ﾀﾗ、ﾎｯｹ、ｱｲﾅﾒ、ﾀｺ | 着底基質(産卵礁)設置10ha | R4～R13 | 305 | 産卵礁 2.45ha<br>産卵礁工 245基(ｵｸﾄﾑ)<br>施工管理一式 | 76,000 | 産卵礁 2.76ha<br>産卵礁工 276基(ｵｸﾄﾑ)<br>施工管理一式 | 80,784 | 進捗率27.6% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |